

KẾT LUẬN THANH TRA

Việc chấp hành chính sách pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm, giai đoạn 2021-2023

Thực hiện Quyết định số 87/QĐ-TTr ngày 23/8/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh Hà Nam về thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Liêm, xã Liêm Túc, xã Liêm Phong, thị trấn Tân Thanh, giai đoạn 2021-2023. Từ ngày 10/9/2024 đến ngày 11/11/2024, Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra tại UBND xã Liêm Phong.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 01/BC-ĐTTr ngày 23/12/2024 của Trưởng Đoàn thanh tra. Thanh tra tỉnh Hà Nam kết luận thanh tra như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG

Giai đoạn 2021-2023 trên địa bàn xã Liêm Phong đã thực hiện đầu tư xây dựng 8 dự án, hạng mục công trình với tổng số vốn đầu tư là 72,108 triệu đồng. Trong quá trình triển khai thực hiện, UBND xã đã tăng cường kiểm tra, giám sát để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn, như vấn đề giải phóng mặt bằng và thiếu hụt nguồn lực quản lý, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai một số dự án. Mặc dù vậy, nhìn chung, công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại xã Liêm Phong đã đạt được những kết quả tích cực, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn 2021-2023.

II. KẾT QUẢ THANH TRA

1. Việc chấp hành văn bản chỉ đạo điều hành về đầu tư xây dựng

UBND xã Liêm Phong tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản hướng dẫn của các Bộ và UBND tỉnh về tăng cường quản lý đầu tư xây dựng, văn bản về thỏa thuận, giải trình nguồn vốn đầu tư công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước; Chỉ thị số 03-CT/HU ngày 08/8/2017 của Huyện ủy Thanh Liêm về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác quản lý đầu tư xây dựng các dự án, công trình trên địa bàn huyện theo Chỉ thị 13/CT-UBND ngày 21/8/2013 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 418/KH-UBND của UBND huyện Thanh Liêm ngày 03/8/2017 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 28/4/2017 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 1725/KH-UBND ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh Hà Nam về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác quản lý đầu tư xây dựng các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh.

2. Việc thực hiện kế hoạch đầu tư và ban hành các kế hoạch phân bổ vốn đầu tư

Giai đoạn thanh tra từ 2021-2023 nằm trong kỳ đầu tư công trung hạn 2021-2025 của tỉnh và của huyện.

- HĐND huyện Thanh Liêm đã ban hành các Nghị quyết về đầu tư công trung hạn: số 42/NQ-HĐND ngày 16/12/2020; số 29/NQ-HĐND ngày 15/12/2021; số 05/NQ-HĐND ngày 23/5/2022; số 13/NQ-HĐND ngày 15/7/2022; số 38/NQ-HĐND ngày 04/11/2022; số 52/NQ-HĐND ngày 16/12/2022; số 05/NQ-HĐND ngày 15/5/2023; số 25/NQ-HĐND ngày 14/7/2023; số 30/NQ-HĐND ngày 14/12/2023.

- UBND huyện Thanh Liêm đã ban hành các Quyết định phê duyệt giao chỉ tiêu kinh tế, cụ thể:

+ Quyết định số 3989/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 về giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2021, trong đó nguồn chi cho đầu tư phát triển là 4,5 tỷ đồng.

+ Quyết định số 4616/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 về giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2022, trong đó nguồn chi cho đầu tư phát triển là 12,747 tỷ đồng.

+ Quyết định số 3599/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 về giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2023, trong đó nguồn chi cho đầu tư phát triển là 2,5 tỷ đồng.

- HĐND xã Liêm Phong đã ban hành các Nghị quyết, UBND xã ban hành các Quyết định về thu chi ngân sách hàng năm, cụ thể:

+ Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 23/12/2020 về dự toán phân bổ ngân sách nhà nước năm 2021; Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 27/01/2021 về dự toán thu chi ngân sách xã năm 2021.

+ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 23/12/2021 về phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022; Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 về dự toán thu chi ngân sách xã năm 2022.

+ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 về phân bổ ngân sách nhà nước năm 2023; Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 về phân bổ dự toán thu chi ngân sách xã năm 2023.

Qua kiểm tra thấy UBND xã Liêm Phong đã cơ bản tuân thủ theo Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 và Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ; Chỉ thị 13-CT/TU ngày 28/4/2017 của Tỉnh ủy về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Chỉ thị số 03-CT/HU ngày 08/8/2017 của Huyện ủy Thanh Liêm.

Giai đoạn 2021-2023, UBND xã Liêm Phong đã phê duyệt 8 dự án đều trong danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của huyện, với tổng mức đầu tư 72.108 triệu đồng, trong đó 4 dự án giao thông với tổng mức đầu tư 35.646 triệu đồng; 02 dự án lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo với tổng mức đầu tư 26.521 triệu đồng; 01 dự án lĩnh vực Văn hoá, Thể thao và Du lịch với tổng mức đầu tư 2.090 triệu đồng và 01 dự án lĩnh vực thủy lợi với tổng mức đầu tư 7.851 triệu đồng.

Đến 31/12/2023 UBND xã Liêm Phong đã tổ chức nghiệm thu khối lượng hoàn thành với tổng giá trị 57.476 triệu đồng và đã phân bổ vốn cho 8 dự án đạt 53.728 triệu đồng, trong đó: Vốn từ Chương trình mục tiêu Quốc gia 1.270 triệu đồng chiếm tỷ lệ 2,4%; vốn ngân sách tỉnh 15.710 triệu đồng chiếm tỷ lệ 29,2%; vốn ngân sách

huyện 15.696 triệu đồng chiếm tỷ lệ 29,7% và ngân sách xã 21.052 triệu đồng chiếm 38,7%; chưa phân bổ vốn là 3.748 triệu đồng.

3. Việc chấp hành các quy định trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đối với các dự án cụ thể

3.1. Chủ trương đầu tư

- Trong 8 dự án do UBND xã Liêm Phong làm chủ đầu tư đều được HĐND xã Liêm Phong phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo đúng quy định tại Điều 7 Luật Đầu tư công 2019.

- Khi chuẩn bị đầu tư UBND huyện và UBND xã Liêm Phong đã chủ động trong cân đối nguồn vốn. Tuy nhiên, kế hoạch phân bổ nguồn vốn từ ngân sách huyện Thanh Liêm và xã Liêm Phong chưa thực hiện đúng theo quy định tại khoản 8 Điều 4 Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 08/7/2020.

3.2. Lập, thẩm định và phê duyệt dự án; nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng

- Theo báo cáo của UBND xã Liêm Phong, 8 dự án đã được thẩm tra, thẩm định, tổng giá trị đề nghị là 74.099 triệu đồng; tổng giá trị thẩm tra, thẩm định 72.108 triệu đồng, qua công tác thẩm tra, thẩm định loại trừ giá trị và các chi phí không hợp lý là 1.991 triệu đồng (*trương đương với 2,7%*). Hiện tại 8 dự án đã được tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng cơ bản đảm bảo theo quy định.

- Kiểm tra xác suất một số dự án đầu tư giai đoạn 2021-2023 cho thấy phòng Kinh tế hạ tầng chưa thực hiện việc kiểm tra sự tuân thủ các quy định về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng của Chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng, trước khi bàn giao công trình đưa vào sử dụng theo Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 và Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021.

- Phòng Kinh tế hạ tầng chưa tích cực đôn đốc, giám sát chủ đầu tư thực hiện nộp lệ phí thẩm định số tiền 30 triệu đồng.

3.3. Công tác quản lý dự án

Giai đoạn 2021-2023, UBND xã Liêm Phong đã ký hợp đồng Quản lý dự án với 8 dự án, tổng giá trị 1.642 triệu đồng bằng 100% chi phí được duyệt sau khi một số phần việc đã thực hiện (phê duyệt nhiệm vụ thiết kế, khảo sát thiết kế...) là chưa đảm bảo theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ. Tính đến 31/12/2023 UBND xã Liêm Phong đã thanh toán cho tư vấn Quản lý dự án là 1.384 triệu đồng đạt 84%.

3.4. Việc chấp hành pháp luật về đấu thầu

Giai đoạn 2021-2023 trên địa bàn xã Liêm Phong đã thực hiện hình thức đấu thầu qua mạng theo đúng quy định tại Văn bản 3778/UBND-GTXD ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh Hà Nam. Trình tự thủ tục đấu thầu đảm bảo theo quy định của pháp luật hiện hành.

3.5. Việc quản lý chất lượng công trình

- Chủ đầu tư và nhà thầu chưa lưu trữ trong hồ sơ công trình biên bản thể hiện việc kiểm tra điều kiện khởi công, sự phù hợp về năng lực so với hồ sơ trúng thầu, biện pháp thi công, biện pháp an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong và ngoài công trình theo từng giai đoạn thi công.

- Qua kiểm tra, xem xét 4 bộ hồ sơ hoàn công, hồ sơ quyết toán các gói thầu thực hiện dự án, việc thi công công trình, ký kết các hợp đồng dự án thực hiện giai đoạn 2021-2023 (Dự án *Kiên cố hoá kênh tưới tiêu xã Liêm Phong*; Dự án *Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường thôn Hoàng Mai Yên (tuyến 1: từ nhà ông Thư đến công nương BH12C và từ đầu sông Biên Hoà đến xã Liêm Thuận; tuyến 2: từ nhà văn hoá đến chùa Yên Việt; tuyến 3: từ nhà ông Hạ đến đình Mai Lĩnh), xã Liêm phong, huyện Thanh Liêm*; Dự án *Xây dựng nhà lớp học 12 phòng 3 tầng và các hạng mục phụ trợ trường Tiểu học xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm*; Dự án *Xây dựng điểm trường mầm non thôn Hạ Trang xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm*), thấy 3 dự án có tồn tại:

+ Dự án *Kiên cố hoá kênh tưới tiêu xã Liêm Phong*: Công ty TNHH Tài chính và Kiểm toán Việt Nam đã giảm trừ giá trị 217.395.000 đồng do khối lượng đào móng, ván khuôn móng, lắp dựng cốt thép không đúng đơn vị tính (Ngày 12/4/2024 UBND xã Liêm Phong đã ban hành Quyết định số 39/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo số liệu đã giảm trừ của Công ty Kiểm toán).

+ Dự án *Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường thôn Hoàng Mai Yên (tuyến 1: từ nhà ông Thư đến công nương BH12C và từ đầu sông Biên Hoà đến xã Liêm Thuận; tuyến 2: từ nhà văn hoá đến chùa Yên Việt; tuyến 3: từ nhà ông Hạ đến đình Mai Lĩnh), xã Liêm phong, huyện Thanh Liêm*: Lập dự toán hạng mục mái taluy chưa trừ đầu công chiếm chỗ với số tiền 19.199.000 đồng.

+ Dự án *Xây dựng nhà lớp học 12 phòng 3 tầng và các hạng mục phụ trợ trường Tiểu học xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm*: Thi công chưa đảm bảo thiết kế được duyệt với số tiền 29.142.000 đồng.

3.6. Công tác quyết toán dự án hoàn thành

Đến thời điểm thanh tra có 5 dự án đã được phê duyệt quyết toán với tổng mức đầu tư 38.546 triệu đồng, giá trị chủ đầu tư đề nghị quyết toán 36.654 triệu đồng, giá trị quyết toán được duyệt 36.332 triệu đồng, cơ quan thẩm định quyết toán đã giảm trừ 322 triệu đồng giá trị chủ đầu tư đề nghị quyết toán.

3.7. Tình hình nợ công xây dựng cơ bản

Giai đoạn 2021-2023, trên địa bàn toàn xã Liêm Phong đã đầu tư 8 dự án với tổng mức đầu tư được duyệt là 72.108 triệu đồng. Tính đến thời điểm 31/12/2023 đã nghiệm thu khối lượng hoàn thành với tổng giá trị là 57.476 triệu đồng, nguồn vốn đã cấp cho các dự án là 53.728 triệu đồng, qua đầu tư làm tăng nợ công về xây dựng cơ bản là 3.748 triệu đồng. Theo báo cáo của UBND xã Liêm Phong, hiện nay số nợ công của xã được xử lý từ nguồn thu ngân sách xã năm 2023 chưa sử dụng chuyển nguồn sang năm 2024.

III. NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN

1. Ưu điểm

- Giai đoạn 2021-2023, UBND xã Liêm Phong đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản; thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng; huy động được nhiều nguồn vốn cho đầu tư phát triển, nhiều dự án, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng cơ sở được đầu tư xây dựng hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng đã và đang phát huy tốt hiệu quả đầu tư, góp phần phát triển kinh tế xã hội, cải thiện hạ tầng kỹ thuật và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

- UBND xã Liêm Phong chấp hành Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ; Chỉ thị 13-CT/TU ngày 28/4/2017 của Tỉnh ủy về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Chỉ thị số 03-CT/HU ngày 08/8/2017 của Huyện ủy Thanh Liêm.

- Trình tự thủ tục đầu tư đối với các dự án do UBND xã Liêm Phong làm chủ đầu tư cơ bản chấp hành các quy định tại Luật đầu tư công; Luật Xây dựng; Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định về đầu tư xây dựng cơ bản.

2. Hạn chế, khuyết điểm, vi phạm

2.1. Về chủ trương đầu tư

Kế hoạch phân bổ nguồn vốn từ ngân sách huyện Thanh Liêm và xã Liêm Phong chưa thực hiện đúng theo quy định tại khoản 8 Điều 4 Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 08/7/2020.

2.2. Về lập, thẩm định và phê duyệt dự án; nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng

- Kiểm tra xác suất một số dự án đầu tư giai đoạn 2021-2023 cho thấy phòng Kinh tế hạ tầng chưa thường xuyên kiểm tra sự tuân thủ các quy định về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng của Chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng, trước khi bàn giao công trình đưa vào sử dụng theo Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 và Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021.

- Phòng Kinh tế hạ tầng chưa tích cực đôn đốc, giám sát chủ đầu tư thực hiện nộp lệ phí thẩm định số tiền 30 triệu đồng.

- Kiểm tra hồ sơ hoàn công, hồ sơ quyết toán các gói thầu thực hiện dự án, việc thi công công trình, ký kết các hợp đồng dự án thực hiện giai đoạn 2021-2023 có 3 dự án còn tồn tại:

+ Dự án *Kiên cố hoá kênh tưới tiêu xã Liêm Phong*: Công ty TNHH Tài chính và Kiểm toán Việt Nam đã giảm trừ giá trị **217.395.000 đồng** do khối lượng đào móng, ván khuôn móng, lắp dựng cốt thép không đúng đơn vị tính (Ngày 12/4/2024 UBND xã Liêm Phong đã ban hành Quyết định số 39/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo số liệu đã giảm trừ của Công ty Kiểm toán).

+ Dự án *Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường thôn Hoàng Mai Yên (tuyến 1: từ nhà ông Thư đến cổng nương BH12C và từ đầu sông Biên Hoà đến xã Liêm Thuận; tuyến 2: từ nhà văn hoá đến chùa Yên Việt; tuyến 3: từ nhà ông Hạ đến đình Mai Lĩnh), xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm: Lập dự toán hạng mục mái taluy chưa trừ đầu công chiếm chỗ với số tiền 19.199.000 đồng.*

+ Dự án *Xây dựng nhà lớp học 12 phòng 3 tầng và các hạng mục phụ trợ trường Tiểu học xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm: Thi công chưa đảm bảo thiết kế được duyệt với số tiền 29.142.000 đồng.*

2.3. Về công tác quản lý dự án

UBND xã Liêm Phong đã ký hợp đồng Quản lý dự án với 8 dự án, tổng giá trị 1.642 triệu đồng bằng 100% chi phí được duyệt sau khi một số phần việc đã thực hiện (phê duyệt nhiệm vụ thiết kế, khảo sát thiết kế...) là chưa đảm bảo theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ.

2.4. Về công tác quyết toán dự án hoàn thành

Còn 3 dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng và đang trong thời kỳ thẩm tra quyết toán.

2.5. Về tình hình nợ công xây dựng cơ bản

Tính đến 31/12/2023 nợ công về xây dựng cơ bản của xã Liêm Phong là 3.748 triệu đồng. Hiện nay số nợ công của các dự án đã được chuyển sang kế hoạch vốn năm 2024 và đã được bố trí giải ngân.

IV. BIỆN PHÁP XỬ LÝ

1. Đối với UBND huyện Thanh Liêm

Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn rà soát và khắc phục các tồn tại, hạn chế mà Đoàn thanh tra đã chỉ ra trong kết luận này và tùy theo tính chất, mức độ sai phạm thì xử lý theo quy định của pháp luật, cụ thể:

- Đối với phòng Tài chính kế hoạch: Khi chấp thuận và tham mưu phê duyệt dự án đầu tư phải tổ chức thẩm định nguồn vốn đảm bảo theo quy định tại Điều 7 Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh; bố trí và cân đối nguồn vốn trả nợ công trên địa bàn xã Liêm Phong tránh trường hợp phát sinh nợ công; thực hiện thẩm tra trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành đối với các dự án đã bàn giao đưa vào sử dụng thuộc thẩm quyền.

- Đối với phòng Kinh tế hạ tầng: Tổ chức thực hiện đầy đủ việc kiểm tra sự tuân thủ các quy định về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng của Chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng, trước khi bàn giao công trình đưa vào sử dụng theo quy định tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ; Đôn đốc chủ đầu tư thực hiện nộp lệ phí thẩm định theo quy định.

2. Đối với UBND xã Liêm Phong, các tổ chức và cá nhân

2.1. Kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan về những tồn tại trong công tác đầu tư xây dựng giai đoạn 2021-2023 đã nêu trong kết luận này.

2.2. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản. Chấn chỉnh khắc phục các vi phạm trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đã nêu trong phân kết luận; Tăng cường chế độ báo cáo giám sát đầu tư và các loại báo cáo khắc phục yêu cầu quản lý về đầu tư xây dựng.

2.3. Tập trung mọi nguồn lực để bố trí trả nợ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong và ngoài giai đoạn trên địa bàn xã Liêm Phong.

2.4. Xác định giá trị hợp đồng và quyết toán chi phí quản lý dự án thực hiện theo quy định tại khoản 1 Mục I Phần I Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng và khoản 1 Điều 30 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ; chấm dứt các tồn tại đã nêu tại kết luận thanh tra.

2.5. Thực hiện và phối hợp cùng các phòng, ban, các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra sự tuân thủ các quy định về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng của Chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng, trước khi bàn giao công trình đưa vào sử dụng theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021.

2.6. Xử lý về kinh tế:

- Kịp thời khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm đã chỉ ra trong kết luận thanh tra:

+ Đôn đốc đơn vị thi công xây dựng nộp số tiền thu hồi về tài khoản tạm giữ của cơ quan Thanh tra tỉnh (**TK 3949 - Mã đơn vị sử dụng ngân sách: 1061880**) tại Kho bạc nhà nước tỉnh Hà Nam, số tiền **19.199.000 đồng** thuộc dự án *Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường thôn Hoàng Mai Yên (tuyến 1: từ nhà ông Thư đến cổng trường BH12C và từ đầu sông Biên Hoà đến xã Liêm Thuận; tuyến 2: từ nhà văn hoá đến chùa Yên Việt; tuyến 3: từ nhà ông Hạ đến đình Mai Lĩnh), xã Liêm phong, huyện Thanh Liêm* do lập dự toán hạng mục mái taluy chưa trừ đầu công chiếm chỗ.

+ Thực hiện việc giảm trừ giá trị quyết toán, thanh toán gói thầu xây lắp của dự án *Xây dựng nhà lớp học 12 phòng 3 tầng và các hạng mục phụ trợ trường Tiểu học xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm*, số tiền **29.142.000 đồng** do thi công chưa đảm bảo thiết kế được duyệt.

- Thực hiện việc nộp lệ phí thẩm định cho Phòng Kinh tế hạ tầng.

2.7. Chỉ đạo các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc chấp hành chính sách pháp luật trong lĩnh vực thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn xã Liêm Phong giai đoạn 2021-2023, theo chức năng nhiệm vụ được phân công tổ chức kiểm điểm trách nhiệm:

- Trong việc thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành, các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của các Bộ, Ban, Ngành, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBND huyện Thanh Liêm để xử lý, giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn.

- Trong thực hiện quản lý chất lượng công trình của các dự án đã đề xảy ra những hạn chế, tồn tại như đã nêu ở trên; căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ và các quy định đã ký kết với các nhà thầu để xem xét xử lý.

- Có biện pháp xử lý, khắc phục tồn tại, khuyết điểm đã chỉ ra trong kết luận thanh tra theo quy định pháp luật.

Đề nghị UBND huyện Thanh Liêm, UBND xã Liêm Phong thực hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra tỉnh trước ngày 31/01/2025./.

Nơi nhận:

- Thanh tra Chính phủ; Đề
- UBND tỉnh; b/c
- UBND huyện Thanh Liêm; (Đề t/h)
- UBND xã Liêm Phong; (Đề t/h)
- Lưu: VT; VP; NVII.

