

KẾT LUẬN THANH TRA

Việc chấp hành chính sách pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Thanh Liêm

Thực hiện Quyết định số 87/QĐ-TTr ngày 23/8/2024 của Chánh thanh tra tỉnh Hà Nam về việc Thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Thanh Liêm, xã Liêm Túc, xã Liêm Phong, thị trấn Tân Thanh, giai đoạn 2021-2023. Từ ngày 20/10/2022 đến ngày 12/12/2022, Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Liêm.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 02/BCKQ-ĐTTr ngày 24/12/2024 của Trưởng Đoàn thanh tra. Thanh tra tỉnh Hà Nam kết luận thanh tra như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện là đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Thanh Liêm có chức năng thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư một số dự án và thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách trên địa bàn huyện; nhận ủy thác quản lý dự án một số dự án do UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện làm chủ đầu tư khi có đủ điều kiện. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư, quản lý dự án và thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện giao.

II. KẾT QUẢ THANH TRA

1. Công tác chấp hành văn bản chỉ đạo điều hành về đầu tư xây dựng

Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện đã tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản hướng dẫn của các Bộ và UBND tỉnh về tăng cường quản lý đầu tư xây dựng, văn bản về thỏa thuận, giải trình nguồn vốn đầu tư công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước; Chỉ thị số 03-TT/HU ngày 08/8/2017 của Huyện ủy Thanh Liêm về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng với công tác quản lý đầu tư – xây dựng các dự án, công trình trên địa bàn huyện theo Chỉ thị 13-CT/TU ngày 28/4/2017 của ban thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 418/KH-UBND của UBND huyện Thanh Liêm ngày 03/8/2017 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 28/4/2017 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 1725/KH-UBND ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh Hà Nam về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác quản lý đầu tư xây dựng các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh. Với chức trách nhiệm vụ được giao đơn vị thực hiện phối hợp với các phòng quản lý nhà nước, UBND các xã, thị trấn cung cấp số liệu, các khó khăn vướng mắc

trong lĩnh vực đầu tư xây dựng để tham mưu cho UBND huyện xây dựng chương trình, kế hoạch đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện

2. Kế hoạch đầu tư và phân bổ vốn đầu tư

Từ tháng 01/2021 đến tháng 12/2023, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện đã thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư 36 dự án, với tổng mức đầu tư 2.031.581 triệu đồng, trong đó 05 dự án được phê duyệt trước 31/12/2020 với tổng mức đầu tư 901.105 triệu đồng; 31 dự án được phê duyệt trong kỳ thanh tra với tổng mức đầu tư 1.130.476 triệu đồng. Trong đó 18 dự án thuộc lĩnh vực giao thông với tổng mức đầu tư 1.205.444 triệu đồng; 14 dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật với tổng mức đầu tư 691.349 triệu đồng; 02 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp – thủy lợi với tổng mức đầu tư 22.776 triệu đồng; 02 dự án thuộc lĩnh vực giáo dục với tổng mức đầu tư 112.012 triệu đồng. Đến thời điểm 31/12/2023 Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện đã tổ chức nghiệm thu hoàn thành khối lượng với tổng giá trị 705.707 triệu đồng, nguồn vốn phân bổ và tạm ứng trong giai đoạn đạt 781.098 triệu đồng, trong đó: Vốn ngân sách trung ương 135.000 triệu đồng chiếm 17,28%; Vốn ngân sách tỉnh 137.462 triệu đồng chiếm 17,6%; vốn ngân sách huyện 508.636 triệu đồng chiếm tỷ lệ 65,12 %; phát sinh nợ tính đến 31/12/2023 là 10.453 triệu đồng; giá trị tạm ứng 85.844 triệu đồng.

2.1. Thực hiện kế hoạch đầu tư

- Giai đoạn thanh tra từ 2021-2023 nằm trong kỳ đầu tư công trung hạn 2021-2025 của tỉnh và của huyện. HĐND huyện Thanh Liêm đã ban hành các Nghị quyết thông qua và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn:

+ Năm 2021: Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/12/2021 thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Thanh Liêm.

+ Năm 2022: Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 23/5/2022, Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 25/7/2022, Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 04/11/2022, Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 về phê chuẩn điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 huyện Thanh Liêm.

+ Năm 2023: Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 14/7/2023, Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 về phê chuẩn điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 huyện Thanh Liêm.

2.2. Phân khai vốn đầu tư

- Năm 2021, trên cơ sở Quyết định 2518/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch nhà nước năm 2021, Hội đồng nhân dân huyện Thanh Liêm, UBND huyện đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định:

+ Nghị quyết số 42/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 về kế hoạch đầu tư công năm 2021, tổng mức vốn bố trí là 84.097 triệu đồng; Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2021.

+ Quyết định 3989/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch nhà nước năm 2021.

- Năm 2022, trên cơ sở Quyết định 2122/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch nhà nước năm 2022, Hội đồng nhân dân huyện Thanh Liêm, UBND huyện đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định:

+ Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 15/12/2021 về kế hoạch đầu tư công năm 2022, tổng mức vốn bố trí là 246.158 triệu đồng; Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 15/12/2021 về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2022.

+ Quyết định số 4616/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2022.

+ Các Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022: Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 23/5/2022 do dự kiến tăng thu, tổng mức vốn bố trí 346.158 triệu đồng; Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 25/7/2022 do cập nhật nguồn hỗ trợ bổ sung từ ngân sách tỉnh là 11.700 triệu đồng; Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 04/11/2022 do bố trí vốn cho các dự án từ nguồn dự phòng.

- Năm 2023, trên cơ sở Quyết định 2268/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch nhà nước năm 2023, Hội đồng nhân dân huyện, UBND huyện Thanh Liêm ban hành các Nghị quyết, Quyết định:

+ Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 về kế hoạch đầu tư công năm 2023, tổng mức vốn bố trí là 749.337 triệu đồng; Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 về phê chuẩn dự toán và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện năm 2023.

+ Quyết định số 3599/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2023.

+ Các Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023: Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 15/5/2023 điều chỉnh mức vốn bố trí cho các dự án đầu tư công trong năm 2023 đảm bảo yêu cầu tiến độ thanh toán cho dự án; Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 bổ sung tăng số tiền 31.913,5 triệu đồng từ nguồn tăng thu năm 2021, 2022 bố trí cho các dự án Huyện quản lý; Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 kế hoạch đầu tư công năm 2023 sau điều chỉnh là 427.884,616 triệu đồng.

- Tính đến thời điểm 31/12/2023 đối với 36 dự án đầu tư trong giai đoạn 2021-2023, đã nghiệm thu khối lượng hoàn thành với tổng giá trị là 705.707 triệu đồng, nguồn vốn đã cấp cho các dự án là 781.098 triệu đồng (*tạm ứng khối lượng 85.844 triệu đồng*), qua đầu tư làm tăng nợ công về XDCB trong giai đoạn là 10.453 triệu đồng.

- Trong 36 dự án được đầu tư trong giai đoạn đều được phê duyệt trong danh mục đầu tư công trung hạn trong giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2021-2025 của huyện. Tổng giá trị đã cấp vốn đối với 36 dự án trên địa bàn xã là 781.098 triệu đồng, trong đó Vốn ngân sách trung ương 135.000 triệu đồng chiếm 17,28%; Vốn ngân sách tỉnh 137.462 triệu đồng chiếm 17,6%; vốn ngân sách huyện 508.636 triệu đồng chiếm tỷ lệ 65,12 %.

- Việc cấp vốn vượt kế hoạch chỉ tiêu hàng năm của huyện Thanh Liêm từ nguồn bổ sung mục tiêu của ngân sách cấp trên hỗ trợ và nguồn tăng thu bổ sung cho địa phương.

* Nhận xét:

- Nguyên nhân điều chỉnh các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện do phát sinh nhu cầu mới, dự án trọng điểm cần đẩy nhanh tiến độ, tận dụng cơ hội đầu tư và khả năng giải ngân vượt dự kiến.

- Qua đó thấy được sự linh hoạt của chính sách đầu tư công; quản lý đầu tư công còn gặp khó khăn trong công tác quản lý, dự báo nhu cầu vốn đầu tư công; nhu cầu cho đầu tư phát triển cần nguồn vốn lớn. Tuy nhiên cũng thấy được tồn tại về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022, 2023 chưa sát với nhu cầu đầu tư phát triển thực tế, dẫn đến phải điều chỉnh nhiều lần.

3. Việc chấp hành các quy định trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

3.1. Chủ trương đầu tư

- Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện được giao làm chủ đầu tư của 36 dự án, trong đó có 31 dự án phê duyệt trong thời kỳ thanh tra (2021-2023) được UBND huyện trình Hội đồng nhân dân huyện phê duyệt chủ trương theo đúng quy định tại Điều 27, Luật Đầu tư công năm 2019.

- Khi chuẩn bị đầu tư UBND huyện đã chủ động cân đối nguồn vốn, thẩm định nguồn vốn và kế hoạch phân bổ nguồn vốn từ ngân sách tập trung.

3.2. Lập, thẩm định, thẩm tra và phê duyệt dự án; nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng

- Trong giai đoạn từ năm 2021-2023 các dự án do Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư, phòng KTHT huyện Thanh Liêm đã thực hiện thẩm định và có văn bản tham gia ý kiến 31 dự án với tổng giá trị đề nghị là 1.423.110,852 triệu đồng, tổng giá trị thẩm định 1.295.153,426 triệu đồng, qua công tác thẩm định loại trừ giá trị và các chi phí không hợp lý là 28.957,426 triệu đồng (*ương đương với 2,19%*); Sở Công thương đã thực hiện thẩm định 18 dự án với tổng giá trị đề nghị là 89.483,479 triệu đồng, tổng giá trị thẩm định 87.884,165 triệu đồng, qua công tác thẩm định loại trừ giá trị và các chi phí không hợp lý là 1.599,314 triệu đồng (*ương đương với 1,79%*); Đơn vị tư vấn đã thẩm tra đã thực hiện thẩm tra 22 dự án với tổng giá trị đề nghị là 1.125.765,427 triệu đồng, tổng giá trị thẩm tra 1.119.450,889 triệu đồng, qua công tác thẩm tra loại trừ giá trị và các chi phí không hợp lý là 6.314,538 triệu đồng (*ương đương với 0,56%*); Lệ phí thẩm định là 234,021 triệu đồng.

Một số dự án gồm nhiều hạng mục công việc như đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật, điện sinh hoạt, điện chiếu sáng, cấp nước sinh hoạt, thoát nước, kênh tưới tiêu,... nên có cả phần thẩm định của Sở Công thương; phòng Kinh tế hạ tầng và tư vấn thẩm tra. Hiện tại 36 dự án đã tổ chức thực hiện trong thời kỳ thanh tra, 18 dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, 18 dự án đang thực hiện đầu tư.

- Chủ đầu tư đã thực hiện nộp lệ phí thẩm định 4,943 triệu đồng, giá trị lệ phí thẩm định chưa nộp 229,078 triệu đồng.

- Qua kiểm tra xác suất một số dự án đầu tư (*phụ lục 01*) nằm trong giai đoạn 2021-2023 cho thấy phòng Kinh tế hạ tầng chưa thường xuyên kiểm tra sự tuân thủ các quy định về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng của Chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng, trước khi bàn giao công trình đưa vào sử dụng theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021.

3.3. Công tác quản lý dự án

- Trong giai đoạn 2021-2023, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư 36 dự án trong đó:

+ Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án 35 dự án với giá trị là 19.315 triệu đồng, đến thời điểm 31/12/2023 đã thanh toán 4.223 triệu đồng.

+ Chủ đầu tư thuê Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh tiến hành quản lý 01 dự án với giá trị là 3.161 triệu đồng, đến thời điểm 31/12/2023 đã thanh toán 831 triệu đồng.

- Kết quả thực hiện việc quản lý dự án đúng theo quy định tại Điểm 1 Mục I Phần I Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng và Khoản 1 Điều 30 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ; việc QLDA bắt đầu từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng.

3.4. Việc chấp hành pháp luật về đấu thầu

Từ năm 2021-2023 thực hiện nghiêm túc và đúng trình tự thủ tục đối với công tác lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Luật đấu thầu năm 2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014. Các dự án do Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện Thanh Liêm làm chủ đầu tư đã thực hiện hình thức đấu thầu qua mạng theo đúng quy định tại Văn bản 3778/UBND-GTXD ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh Hà Nam.

Tổng số gói thầu đấu thầu qua mạng là 49 gói với tổng giá trị là 882.241,54 triệu đồng, giá trúng thầu 866.701,7 triệu đồng, giá trị giảm thầu 15.539,84 đạt 1,79%.

3.5. Việc quản lý chất lượng công trình

- Chủ đầu tư và nhà thầu chưa lưu trữ trong hồ sơ công trình biên bản thể hiện việc kiểm tra điều kiện khởi công, sự phù hợp về năng lực so với hồ sơ trúng thầu, biện pháp thi công, biện pháp an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong và ngoài công trình theo từng giai đoạn thi công.

- Qua kiểm tra, xem xét một số hồ sơ hoàn công, hồ sơ quyết toán các gói thầu thực hiện dự án, việc thi công công trình, ký kết các hợp đồng của các dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2023 chưa đảm bảo hồ sơ được duyệt với tổng giá trị là 82.528.000 đồng (*chi tiết Phụ lục 01*).

3.6. Công tác quyết toán dự án hoàn thành

Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2023 với tổng số dự án được phê duyệt là 36 dự án, đến thời điểm thanh tra số dự án hoàn thành xây dựng, bàn giao đưa vào sử dụng là 18 dự án, đạt 50% (có 02 dự án đang trình phê duyệt quyết toán, có 16 dự án đã quyết toán).

Trong giai đoạn năm 2021-2023 Ban QLDA đầu tư xây dựng đã trình thẩm định quyết toán 31 dự án với tổng mức đầu tư 835.915,8 triệu đồng, giá trị chủ đầu tư đề nghị quyết toán 764.691,6 triệu đồng, giá trị quyết toán được duyệt 764.062,2 triệu đồng, cơ quan thẩm định quyết toán đã giảm trừ 629,4 triệu đồng giá trị chủ đầu tư đề nghị quyết toán.

3.7. Tình hình nợ đọng XDCB

Giai đoạn năm 2021-2023, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện đã thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư 36 dự án, với tổng mức đầu tư được duyệt là 2.031.581 triệu đồng. Tính đến thời điểm 31/12/2023 đã nghiệm thu khối lượng hoàn thành với tổng giá trị là 705.707 triệu đồng, nguồn vốn phân bổ và tạm ứng trong giai đoạn đạt 781.098 triệu đồng, qua đầu tư làm tăng nợ công về XDCB là 10.453 triệu đồng; giá trị tạm ứng 85.844 triệu đồng. Hiện nay số nợ công của các dự án đã được chuyển sang kế hoạch vốn năm 2024 và đã được bố trí giải ngân đúng theo kế hoạch.

III. NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN

1. Ưu điểm

- Giai đoạn 2021-2023, Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện Thanh Liêm đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý Nhà nước về đầu tư XDCB; thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng; huy động được nhiều nguồn vốn cho đầu tư phát triển, nhiều dự án, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng cơ sở được đầu tư xây dựng hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng đã và đang phát huy tốt hiệu quả đầu tư, góp phần phát triển kinh tế xã hội, cải thiện hạ tầng kỹ thuật và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

- Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện Thanh Liêm đã chấp hành Chỉ thị số 03-TT/HU ngày 08/8/2017 của Huyện ủy Thanh Liêm về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng với công tác quản lý đầu tư – xây dựng các dự án, công trình trên địa bàn huyện theo Chỉ thị 13-CT/TU ngày 28/4/2017 Ban thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 418/KH-UBND của UBND huyện Thanh Liêm ngày 03/8/2017 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 28/4/2017 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 1725/KH-UBND ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh Hà Nam về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác quản lý đầu tư xây dựng các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 03-TT/HU ngày 08/8/2017 của Huyện ủy Thanh Liêm.

- Trình tự thủ tục đầu tư đối với các dự án do Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện Thanh Liêm làm chủ đầu tư cơ bản chấp hành các quy định tại Luật đầu tư công; Luật Xây dựng; Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn, thực hiện các quy định về đầu tư XDCB.

2. Hạn chế, khuyết điểm, vi phạm

- Việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022, 2023 chưa sát với nhu cầu đầu tư phát triển thực tế, dẫn đến phải điều chỉnh nhiều lần.

- Phòng Kinh tế hạ tầng chưa thường xuyên kiểm tra sự tuân thủ các quy định về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng của Chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng, trước khi bàn giao công trình đưa vào sử dụng theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021.

- Sở Công thương, Phòng Kinh tế hạ tầng chưa tích cực đôn đốc, giám sát các chủ đầu tư thực hiện nộp lệ phí thẩm định.

- Sở Công thương thẩm định thiết kế và dự toán công trình vẫn còn tồn tại việc tính đơn giá nước phục vụ thi công không đúng, kiểm toán độc lập đã kiến nghị giảm trừ 306.106.340 đồng đối với Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng trên đường ĐT.499B (từ dốc Bói đến Cầu Nga), huyện Thanh Liêm.

- Qua kiểm tra, xem xét một số hồ sơ hoàn công, hồ sơ quyết toán các gói thầu thực hiện dự án, việc thi công công trình, nghiệm thu, thanh toán, ký kết các hợp đồng của các dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2023 chưa đảm bảo hồ sơ được duyệt với tổng giá trị là 82.528.000 đồng (*chi tiết Phụ lục 01*).

IV. BIỆN PHÁP XỬ LÝ

1. Đối với UBND huyện Thanh Liêm

Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn rà soát và khắc phục các tồn tại, hạn chế mà Đoàn thanh tra đã chỉ ra trong kết luận này và tùy theo tính chất, mức độ sai phạm, xử lý theo quy định của pháp luật, cụ thể:

- Tăng cường công tác quản lý, dự báo để hạn chế việc trình điều chỉnh Nghị quyết nhiều lần gây lãng phí nguồn lực.

- Đối với phòng Tài chính kế hoạch:

+ Khi chấp thuận và tham mưu phê duyệt dự án đầu tư phải tổ chức thẩm định nguồn vốn đảm bảo theo quy định tại Điều 7 Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh; bố trí và cân đối nguồn vốn trả nợ công đối với dự án Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư tránh trường hợp phát sinh nợ công; thực hiện thẩm tra trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành đối với các dự án đã bàn giao đưa vào sử dụng thuộc thẩm quyền.

- Đối với phòng Kinh tế hạ tầng: tổ chức thực hiện đầy đủ việc kiểm tra sự tuân thủ các quy định về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng của Chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng, trước khi bàn giao công trình đưa vào sử dụng theo quy định tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ; Đôn đốc chủ đầu tư thực hiện nộp lệ phí thẩm định theo quy định.

2. Đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, các tổ chức và cá nhân

2.1. Kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan về những tồn tại trong công tác đầu tư xây dựng giai đoạn từ 2021-2023 đã nêu trong kết luận này.

2.2. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư XDCCB. Chân chính khắc phục các vi phạm trong quản lý đầu tư XDCCB đã nêu trong phần kết luận; Tăng cường chế độ báo cáo giám sát đầu tư và các loại báo cáo khắc phục yêu cầu quản lý về đầu tư xây dựng.

2.3 Tổ chức rà soát và tổng hợp số liệu nợ XDCCB trên địa bàn, đảm bảo đầy đủ, chính xác cả số nợ công trình hoàn thành nhưng chưa nghiệm thu khối lượng và đề nghị thanh toán, báo cáo trước HĐND huyện có giải pháp tháo gỡ hiệu quả để có thể xử lý được nợ XDCCB trên địa bàn theo tinh thần Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 13/2013/CT-UBND của UBND tỉnh.

Tập trung mọi nguồn lực để bố trí trả nợ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong và ngoài giai đoạn do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư.

2.4. Thực hiện và phối hợp cùng các phòng, ban, các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra sự tuân thủ các quy định về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng của Chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng, trước khi bàn giao công trình đưa vào sử dụng theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021.

2.5. Tăng cường thực hiện công tác quyết toán dự án, công trình hoàn thành, nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy định của Thông tư số 10/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.

2.6. Xử lý về kinh tế:

- Kịp thời khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm đã chỉ ra trong kết luận thanh tra; đơn đốc các đơn vị nộp số tiền thu hồi về tài khoản tạm giữ của cơ quan Thanh tra tỉnh (**TK 3949 – Mã đơn vị sử dụng ngân sách: 1061880**) tại kho bạc nhà nước tỉnh Hà Nam số tiền **22.378.000** đồng; giảm trừ giá trị khi thanh toán, quyết toán của các dự án với giá trị là **60.150.000 đồng** (*chi tiết Phụ lục 01*); giảm trừ các chi phí khác theo quy định.

- Thực hiện việc nộp lệ phí thẩm định cho Sở Công thương, Phòng Kinh tế hạ tầng.

2.7. Chỉ đạo các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc chấp hành chính sách pháp luật trong lĩnh vực thực hiện đầu tư XDCCB các dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư trong giai đoạn 2021-2023, theo chức năng nhiệm vụ được phân công tổ chức kiểm điểm trách nhiệm:

- Trong việc thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành, các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của các Bộ, Ban, Ngành, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBND huyện để xử lý, giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn.

- Trong thực hiện quản lý chất lượng công trình của các dự án đã đề xảy ra những hạn chế, tồn tại như đã nêu ở trên; yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện khắc phục những tồn tại, hạn chế; căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ và các quy định đã ký kết với các nhà thầu để xem xét xử lý.

- Có biện pháp xử lý, khắc phục tồn tại, khuyết điểm đã chỉ ra trong kết luận thanh tra theo quy định pháp luật.

Đề nghị UBND huyện Thanh Liêm, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện thực hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra tỉnh trước ngày 30/1/2025./.

Nơi nhận:


- Thanh tra Chính phủ; Đề b/c
- UBND tỉnh;
- UBND huyện Thanh Liêm; (Đề t/h)
- Ban QLDA ĐTXD huyện; (Đề t/h)
- Lưu: VT; VP; Phòng NVII.

CHÁNH THANH TRA



Lê Minh Đức





[Faint, illegible handwritten text or markings at the bottom of the page.]