

KẾT LUẬN THANH TRA

Việc chấp hành chính sách pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm giai đoạn 2021-2023

Thực hiện Quyết định số 87/QĐ-TTr ngày 23/8/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh Hà Nam, từ ngày 10/9/2024 đến ngày 10/12/2024, Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản tại UBND thị trấn Tân Thanh.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 03/BC-ĐTTr ngày 24/12/2024 của Trưởng Đoàn thanh tra, Thanh tra tỉnh Hà Nam kết luận thanh tra như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG

Tân Thanh là thị trấn mới được thành lập năm 2020 trên cơ sở sáp nhập 2 xã Thanh Bình và Thanh Lưu cũ theo Nghị quyết số 829/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thị trấn Tân Thanh (sau đây viết tắt là Thị trấn) có vị trí phía Đông giáp xã Liêm Sơn và Liêm Thuận, phía Tây giáp xã Thanh Phong, phía Nam giáp xã Thanh Hương, phía bắc giáp xã Liêm Cần và xã Thanh Hà. Thị trấn có tổng diện tích tự nhiên 11,76 km²; dân số thường trú 10.654 người với 3.352 hộ tập trung tại 09 tổ dân phố. Thị trấn được quy hoạch xây dựng mới trung tâm hành chính huyện Thanh Liêm và phân đấu trở thành đô thị loại I. Giai đoạn 2021 - 2023 trên địa bàn Thị trấn đã triển khai thực hiện 24 công trình, dự án trên hầu hết các lĩnh vực với tổng mức đầu tư là 231.510,981 triệu đồng, giá trị khối lượng đã thực hiện là 166.001,9 triệu đồng, giá trị khối lượng đã thanh toán là 142.572 triệu đồng.

II. KẾT QUẢ THANH TRA

1. Việc chấp hành các văn bản chỉ đạo điều hành về đầu tư xây dựng

UBND thị trấn đã tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03-TT/HU ngày 08/8/2017 của Huyện ủy Thanh Liêm về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng với công tác quản lý đầu tư - xây dựng các dự án, công trình trên địa bàn huyện theo Chỉ thị 13-CT/TU ngày 28/4/2017 của ban thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 418/KH-UBND ngày 03/8/2017 của UBND huyện Thanh Liêm; Quy hoạch chung xây dựng đô thị huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam đến năm 2040 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1377/QĐ-UBND ngày 19/7/2019.

2. Việc thực hiện kế hoạch đầu tư và ban hành các kế hoạch phân bổ vốn đầu tư

Từ tháng 01/2021 đến tháng 12/2023, UBND thị trấn Tân Thanh đã thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư 24 dự án, với tổng mức đầu tư 231.510,981 triệu đồng, trong đó 08 dự án được phê duyệt trước 31/12/2020 với tổng mức đầu tư 45.066,177 triệu đồng; 16 dự án được phê duyệt trong kỳ thanh tra với tổng mức đầu tư 186.444,804



triệu đồng. Phân theo các lĩnh vực như sau: 10 dự án thuộc lĩnh vực giao thông với tổng mức đầu tư 116.725,13 triệu đồng; 10 dự án thuộc lĩnh vực giáo dục với tổng mức đầu tư 92.114,516 triệu đồng; 01 dự án thuộc lĩnh vực Y tế với tổng mức đầu tư 2.687,271 triệu đồng; 02 dự án thuộc lĩnh vực văn hoá - xã hội với tổng mức đầu tư 16.272,064 triệu đồng; 01 dự án thuộc lĩnh vực truyền thanh với tổng mức đầu tư 3.712 triệu đồng. Đến thời điểm 31/12/2023 UBND thị trấn đã tổ chức nghiệm thu hoàn thành khối lượng với tổng giá trị 166.001,9 triệu đồng, đã thanh toán 142.572,083 triệu đồng (nguồn vốn đã thực hiện: Ngân sách tỉnh 26.300 triệu đồng, chiếm 18,47%; Ngân sách huyện 83.984,5 triệu đồng, chiếm 58,91%; Ngân sách thị trấn 30.287,583 triệu đồng, chiếm 21,24%; nguồn khác 2.000 triệu đồng, chiếm 1,4%). Số nợ phát sinh trong kỳ đến 31/12/2023 là 23.434,82 triệu đồng.

2.1. Thực hiện kế hoạch đầu tư công

- Giai đoạn thanh tra từ 2021-2023 nằm trong kỳ đầu tư công trung hạn 2021-2025 của tỉnh và của huyện. HĐND huyện Thanh Liêm đã ban hành các Nghị quyết về đầu tư công trung hạn: số 42/NQ-HĐND ngày 16/12/2020; số 29/NQ-HĐND ngày 15/12/2021; số 05/NQ-HĐND ngày 23/5/2022; số 13/NQ-HĐND ngày 15/7/2022; số 38/NQ-HĐND ngày 04/11/2022; số 52/NQ-HĐND ngày 16/12/2022; số 05/NQ-HĐND ngày 15/5/2023; số 25/NQ-HĐND ngày 14/7/2023; số 30/NQ-HĐND ngày 14/12/2023.

- UBND huyện Thanh Liêm đã ban hành các Quyết định phê duyệt giao chỉ tiêu kinh tế, cụ thể: Quyết định số 4618/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 3989/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2021; Quyết định số 4616/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2022; Quyết định số 3599/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

- HĐND thị trấn Tân Thanh đã ban hành các Nghị quyết thông qua và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025: số 24/NQ-HĐND ngày 24/12/2021; số 34/NQ-HĐND ngày 30/7/2022; số 05/NQ-HĐND ngày 06/4/2023; số 21/NQ-HĐND ngày 26/12/2023; số 04/NQ-HĐND ngày 07/06/2024. Tổng số vốn được phân bổ là 144.995.175.581 đồng, trong đó: Trả nợ các dự án đã hoàn thành: 59.214.719.488 đồng, trả cho các dự án chuyển tiếp: 71.998.624.093 đồng và trả cho các dự án duyệt mới trong kỳ: 13.781.832.000 đồng. Do hằng năm, được bổ sung vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách cấp trên, đã thay đổi tổng số vốn đầu tư công và cơ cấu vốn đầu tư công trong kỳ nên HĐND Thị trấn đã ban hành các Nghị quyết điều chỉnh bổ sung.

2.2. Phân khai vốn đầu tư

- HĐND Thị trấn đã ban hành các Nghị quyết thông qua và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công hằng năm, UBND Thị trấn ban hành các Quyết định về thu chi ngân sách, cụ thể:

+ Năm 2021: Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 25/12/2020; Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 và Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 28/7/2021, Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 05/01/2021. Tổng số vốn được phân bổ là 20.922.987.000 đồng.

Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2021 được bổ sung tăng nhưng UBND Thị trấn lại điều chỉnh giảm 6.025.661.000 đồng trả nợ cho 29 công trình hoàn thành.

+ Năm 2022: Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 24/12/2021, Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 30/7/2022, Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 26/12/2022, Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 06/04/2023, Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 05/01/2022. Tổng số vốn được phân bổ là 49.120.254.144 đồng.

+ Năm 2023: Nghị quyết số 61/NQ/HĐND ngày 26/12/2022, Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 25/07/2023, Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 26/12/2023, Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 06/4/2024, Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 07/06/2024, Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 05/01/2023. Tổng số vốn được phân bổ là 74.951.934.437 đồng.

- Tính đến thời điểm 31/12/2023, 24 dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2023 đã nghiệm thu khối lượng hoàn thành với tổng giá trị là 166.001,9 triệu đồng, nguồn vốn đã cấp cho các dự án là 142.572 triệu đồng. Qua đầu tư làm tăng nợ công về XDCB trong giai đoạn là 23.434,82 triệu đồng.

- 24 dự án đầu tư thực hiện trong giai đoạn 2021-2023 đều được phê duyệt trong danh mục đầu tư công trung hạn trong giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2021-2025 của thị trấn. Tổng giá trị vốn đã cấp trong kỳ theo kế hoạch đầu tư công là 144.995 triệu đồng (do thu hồi của 01 dự án nộp trả NSNN số tiền 4,1 triệu theo kết luật của thanh tra nên số vốn thực cấp trong kỳ là 144.990,9 triệu đồng), trong đó: Cho 24 dự án thực hiện trong kỳ là 142.572 triệu đồng (do thu hồi của 01 dự án nộp trả NSNN số tiền 4,1 triệu theo kết luật của thanh tra nên số vốn thực cấp trong kỳ là 142.567,8 triệu đồng), cho trả nợ các dự án đã hoàn thành trước năm 2021 là 2.423,1 triệu đồng. Cơ cấu nguồn vốn đã cấp trong kỳ như sau: vốn Ngân sách tỉnh 26.300 triệu đồng, chiếm 18,14%; vốn Ngân sách huyện 84.708,571 triệu đồng, chiếm 58,42%; vốn Ngân sách thị trấn 31.982,294 triệu đồng, chiếm 22,06%; nguồn khác 2.000 triệu đồng, chiếm 1,38%.

* Nhận xét:

- Việc cấp vốn hàng năm cơ bản đủ và tăng hơn so với kế hoạch phân bổ vốn đầu năm do có bổ sung, hỗ trợ từ ngân sách cấp trên.

- Năm 2021, UBND Thị trấn giải ngân thanh toán cho các dự chưa đúng theo kế hoạch được phê duyệt đầu năm, đã điều chỉnh giảm thanh toán 6.025.661.000 đồng trả nợ cho 29 công trình hoàn thành. Do trong quá trình tổ chức thực hiện một số dự án chưa đủ điều kiện để thanh toán nên phải điều chỉnh giảm.

- Việc điều chỉnh các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thị trấn do phát sinh nhu cầu mới, dự án trọng điểm cần đẩy nhanh tiến độ, tận dụng cơ hội đầu tư và khả năng giải ngân vượt dự kiến.

- Sự linh hoạt của chính sách đầu tư công, quản lý đầu tư công còn gặp khó khăn trong công tác quản lý, dự báo nhu cầu vốn đầu tư công; nhu cầu cho đầu tư phát triển cần nguồn vốn lớn. Tuy nhiên cũng thấy được tồn tại về việc xây dựng



kế hoạch đầu tư công của các năm chưa sát với nhu cầu đầu tư phát triển thực tế, dẫn đến phải điều chỉnh nhiều lần.

3. Công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng đã thực hiện

3.1. Về chủ trương đầu tư

Từ năm 2021-2023, UBND thị trấn Tân Thanh đã thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư 24 dự án với tổng mức đầu tư 231.510,981 triệu đồng, trong đó 08 dự án chuyển tiếp trước 31/12/2020 với tổng mức đầu tư 45.066,177 triệu đồng; 16 dự án được phê duyệt trong kỳ thanh tra với tổng mức đầu tư 186.444,804 triệu đồng. 24 dự án đã được HĐND Thị trấn phê duyệt chủ trương đầu tư.

Khi chuẩn bị đầu tư, UBND huyện và UBND thị trấn Tân Thanh đã chủ động trong cân đối nguồn vốn. Tuy nhiên, nguồn vốn trong Chủ trương đầu tư chưa chi tiết mức vốn từng nguồn, chưa đúng mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; một số dự án được ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện hỗ trợ nhưng chưa được Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính, phòng TC-KH huyện thẩm định nguồn vốn theo quy định tại Điểm c, Khoản 4 Điều 7 Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND ngày 15/12/2021).

3.2. Lập, thẩm định và phê duyệt dự án, công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu

- UBND Thị trấn chọn hình thức chỉ định thầu thuê các đơn vị tư vấn thực hiện: Khảo sát công trình; lập TKKT, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán công trình; thẩm tra TKKT, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán công trình. Báo cáo kinh tế - kỹ thuật các dự án được UBND Thị trấn xin ý kiến phòng Kinh tế và hạ tầng, phòng Tài chính Kế hoạch, được Tổ thẩm định của Thị trấn thẩm định và UBND Thị trấn phê duyệt.

- Kiểm tra xác suất một số dự án đầu tư giai đoạn 2021-2023 cho thấy trong dự toán một số hạng mục công việc lập chưa đảm bảo với hồ sơ được duyệt tại 03 dự án với tổng giá trị 40.103.000 đồng (*Chi tiết Phụ lục 1*).

- UBND Thị trấn phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và phê duyệt đơn vị trúng thầu, ký hợp đồng với các đơn vị theo quy định.

3.3. Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng

UBND Thị trấn chọn hình thức thuê các đơn vị tư vấn quản lý dự án đối với 23/24 dự án, 01 dự án ủy thác cho Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Thanh Liêm thực hiện. UBND Thị trấn phê duyệt đơn vị tư vấn quản lý dự án, ký hợp đồng tư vấn và các phụ lục hợp đồng với từng nhà thầu tư vấn, khi hoàn thành hai bên tiến hành lập hồ sơ nghiệm thu, bàn giao hồ sơ, lập Bảng xác nhận giá trị khối lượng công việc hoàn thành, lập biên bản thanh lý hợp đồng.

3.4. Công tác nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

- Công tác nghiệm thu, thanh toán giai đoạn 2021-2023: 24 dự án thực hiện trong kỳ có tổng giá trị khối lượng công việc hoàn thành đã nghiệm thu là 166.001,9 triệu đồng, giá trị đã thanh toán là 142.572,083 triệu đồng (năm 2021: 19.889,720 triệu đồng, năm 2022: 48.370,432 triệu đồng và năm 2023: 74.311,931 triệu đồng). Số còn phải thanh toán là 23.434,82 triệu đồng. Qua kiểm tra thấy 05 dự án đơn vị thi công thực hiện chưa đảm sơ được duyệt với tổng giá trị 56.537.000 đồng (*Chi tiết Phụ lục 1*).

- Trong giai đoạn 2021-2023, UBND thị trấn Tân Thanh thực hiện 24 dự án (16 dự án phê duyệt trong kỳ và 08 dự án chuyển tiếp từ năm 2020 sang). Đến thời điểm thanh tra, số dự án hoàn thành xây dựng, bàn giao đưa vào sử dụng là 20 dự án (gồm 08 dự án chuyển tiếp từ năm 2020 sang và 12 dự án được phê duyệt trong kỳ 2021-2023), đạt 83,3%. UBND thị trấn đã phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành 19 dự án với tổng mức đầu tư là 158.235,47 triệu đồng, giá trị đề nghị phê duyệt là 149.747,205 triệu đồng, giá trị phê duyệt là 149.223,874 triệu đồng. Số dự án chưa được phê duyệt quyết toán là 02, gồm: 01 dự án đang trong thời hạn phê duyệt quyết toán, 01 dự án chậm phê duyệt quyết toán trên 24 tháng (*Đến thời điểm ngày 15/11/2024, UBND thị trấn Tân Thanh chưa phê duyệt*).

3.5. Nợ công trong XD CB

Nợ công trong xây dựng cơ bản trên địa bàn lũy kế tại thời điểm ngày 31/12/2023 là 24.818,8 triệu đồng (gồm: nợ giai đoạn trước 2021 chuyển sang: 984,7 triệu đồng; nợ 01 dự án chuyển tiếp: 400, triệu đồng; nợ phát sinh các dự án phê duyệt trong kỳ: 23.431,1 triệu đồng); tại thời điểm ngày 15/8/2024 là 18.409,4 triệu đồng (gồm: nợ trước năm 2021: 724,6 triệu đồng; nợ phát sinh trong kỳ: 16.968 triệu đồng; nợ sau kỳ: 716,9 triệu đồng).

III. NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN

1. Ưu điểm

Giai đoạn 2021-2023, UBND thị trấn Tân Thanh đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản; thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng; huy động được nhiều nguồn vốn cho đầu tư phát triển, nhiều dự án, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng cơ sở được đầu tư xây dựng hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng đã và đang phát huy tốt hiệu quả đầu tư, góp phần phát triển kinh tế xã hội, cải thiện hạ tầng kỹ thuật và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đáp ứng mục tiêu xây dựng thị trấn trở thành trung tâm hành chính mới của huyện Thanh Liêm. Trình tự thủ tục đầu tư đối với các dự án do UBND thị trấn làm chủ đầu tư cơ bản chấp hành các quy định tại Luật đầu tư công; Luật Xây dựng; Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định về đầu tư xây dựng cơ bản.

2. Tồn tại, hạn chế

- Việc lập kế hoạch đầu tư công chưa sát với nhu cầu đầu tư phát triển thực tế, dẫn đến phải điều chỉnh nhiều lần. Việc giải ngân thanh toán cho các dự án năm 2021 chưa đúng theo kế hoạch được phê duyệt đầu năm, đã điều chỉnh giảm thanh toán 6.025.661.000 đồng trả nợ cho 29 công trình hoàn thành, do trong quá trình tổ



chức thực hiện một số dự án chưa đủ điều kiện để thanh toán nên phải điều chỉnh giảm.

- Kế hoạch đầu tư công hàng năm phê duyệt chậm, không đúng thời điểm quy định tại khoản 3 Điều 63 Luật Đầu tư công năm 2019 (*trước ngày 20/12 hàng năm*).

- Việc xác định nguồn vốn trong Chủ trương đầu tư chưa chi tiết mức vốn từng nguồn, chưa đúng mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020; một số dự án được ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện hỗ trợ nhưng chưa được Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính, phòng TC-KH huyện thẩm định nguồn vốn trước khi phê duyệt chủ trương theo quy định tại Điểm c, Khoản 4 Điều 7 Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh (*được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND ngày 15/12/2021*).

- Qua kiểm tra, xem xét một số hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật, hồ sơ hoàn công, hồ sơ quyết toán các gói thầu thực hiện dự án, việc thi công công trình, ký kết các hợp đồng của 03 dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2023 chưa đảm bảo hồ sơ được duyệt với tổng giá trị 96.640.000 đồng (*chi tiết Phụ lục 01*).

- 02 dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng chưa được quyết toán vốn đầu tư hoàn thành, trong đó 01 dự án chậm phê duyệt quyết toán vốn đầu tư trên 24 tháng, vi phạm quy định tại Điều 47 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ Quy định về Quản lý, thanh toán và quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

- Nợ đọng XDCB vốn đầu tư công trên địa bàn Thị trấn còn lớn: Lũy kế tại thời điểm ngày 31/12/23 là 24.818,8 triệu đồng (nợ các công trình hoàn thành trước năm 2021 là 984,7 triệu đồng, nợ phát sinh trong kỳ là 23.434,82 triệu đồng), chiếm tỷ lệ % so với giá trị khối lượng hoàn thành nghiệm thu; thời điểm ngày 15/8/2024 là 18.409,4 triệu đồng. UBND Thị trấn đã lập kế hoạch để thanh toán số nợ trên.

IV. BIỆN PHÁP XỬ LÝ

1. Đối với UBND huyện Thanh Liêm

Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn rà soát và khắc phục các tồn tại, hạn chế mà Đoàn thanh tra đã chỉ ra trong kết luận này và tùy theo tính chất, mức độ sai phạm, xử lý theo quy định của pháp luật, cụ thể:

- Đối với phòng Tài chính kế hoạch: Khi chấp thuận và tham mưu phê duyệt dự án đầu tư phải tổ chức thẩm định nguồn vốn đảm bảo theo quy định tại Điều 7 Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh; bố trí và cân đối nguồn vốn trả nợ công trên địa bàn thị trấn Tân Thanh tránh trường hợp phát sinh nợ công; thực hiện thẩm tra trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành đối với các dự án đã bàn giao đưa vào sử dụng thuộc thẩm quyền. Không thẩm định các dự án mới của các địa phương khi chưa trả xong nợ XDCB cũ, đảm bảo nguyên tắc quy định tại Điều 51 Luật Đầu tư công năm 2019 và Quy định về quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của

UBND tỉnh (được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND), tránh tình trạng phát sinh nợ trong XDCB.

- Đối với phòng Kinh tế hạ tầng: Tổ chức thực hiện đầy đủ việc kiểm tra sự tuân thủ các quy định về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng của Chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng, trước khi bàn giao công trình đưa vào sử dụng theo quy định tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ.

- Chỉ đạo UBND thị trấn Tân Thanh thực hiện kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến các khuyết điểm; khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế; thực hiện nghiêm kiến nghị của Thanh tra tỉnh tại Kết luận này.

2. Đối với UBND thị trấn Tân Thanh và các tổ chức, cá nhân có liên quan

2.1. Kiểm điểm, xem xét và xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với các khuyết điểm, tồn tại đã nêu trong kết luận này.

2.2. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản; tăng cường công tác quản lý, dự báo để hạn chế việc trình điều chỉnh Nghị quyết nhiều lần gây lãng phí nguồn lực. Chấn chỉnh khắc phục các khuyết điểm, tồn tại trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đã nêu trong phần kết luận; tăng cường chế độ báo cáo giám sát đầu tư và các loại báo cáo khắc phục yêu cầu quản lý về đầu tư xây dựng.

2.3. Tập trung mọi nguồn lực để bố trí trả nợ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong và ngoài giai đoạn trên địa bàn thị trấn Tân Thanh. Tạm dừng triển khai các dự án mới (trừ trường hợp cấp bách...). Không phê duyệt chủ trương đầu tư, thẩm định, phê duyệt dự án mới khi chưa xác định được chi tiết từng nguồn vốn để thực hiện.

2.4. Thực hiện và phối hợp cùng các phòng, ban, các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra sự tuân thủ các quy định về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng của Chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng, trước khi bàn giao công trình đưa vào sử dụng theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021.

2.5. Thực hiện nghiệm thu, thanh toán, quyết toán tuân thủ quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; rà soát, lập hồ sơ các công trình hoàn thành để thực hiện quyết toán đúng thời hạn quy định.

2.6. Xử lý về kinh tế:

Kịp thời khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm đã chỉ ra trong kết luận thanh tra; đôn đốc các đơn vị nộp số tiền thu hồi về tài khoản tạm giữ của cơ quan Thanh tra tỉnh (TK 3949 – Mã đơn vị sử dụng ngân sách: 1061880) tại kho bạc nhà nước tỉnh Hà Nam số tiền 37.680.000 đồng; giảm trừ giá trị khi thanh toán, quyết toán của các dự án với giá trị là 58.960.000 đồng (chi tiết Phụ lục 01); giảm trừ các chi phí khác theo quy định.

2.7. Chỉ đạo các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc chấp hành chính sách pháp luật trong lĩnh vực thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thị trấn Tân Thanh giai đoạn 2021-2023, theo chức năng nhiệm vụ được phân công tổ chức kiểm điểm trách nhiệm:

- Trong việc thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành, các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của các Bộ, Ban, Ngành, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBND huyện Thanh Liêm để xử lý, giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn.

- Trong thực hiện quản lý chất lượng công trình của các dự án đã để xảy ra những hạn chế, tồn tại như đã nêu ở trên; căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ và các quy định đã ký kết với các nhà thầu để xem xét xử lý.

- Có biện pháp xử lý, khắc phục tồn tại, khuyết điểm đã chỉ ra trong kết luận thanh tra theo quy định pháp luật.

Đề nghị UBND huyện Thanh Liêm, UBND thị trấn Tân Thanh thực hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra tỉnh trước ngày 25/02/2025./.

Nơi nhận:

- Thanh tra Chính phủ; (Đề b/c)
- UBND tỉnh; b/c)
- UBND huyện Thanh Liêm; (Đề t/h)
- UBND thị trấn Tân Thanh; t/h)
- Lưu: VT; HS; NVII.

CHÁNH THANH TRA



Lê Minh Đức